## 3. द्वितीय सुप्रमा अंतर्गत सन 2020-2१ मध्ये करण्यात आलेली कामे

पंच प्रकल्पास रु.993.92 कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासिकय मान्यता प्राप्त आहे. पंच प्रकल्पावर कालव्याची कामे, खिंडसी पुरक कालवा व पंच उच्च पातळी कालवा यावर मार्च 2021 पर्यंत रु.743.72 कोटी खर्च करण्यात आला असुन सन 2021-22 मध्ये कालव्याच्या कामांकरीता रु.33.22 कोटी खर्च करण्यात आला आहे. याप्रमाणे पंच प्रकल्पावर सप्टेंबर अखेर पर्यंत रु. 776.94 कोटी एकुण खर्च झालेला आहे. सदर खर्च प्रकल्पांतर्गत मुख्य कालवा, शाखा कालवा, वितरीका, लघुकालव्यांच्या वितरण प्रणालीच्या पुनर्बांधणीच्या कामांकरीता करण्यात आला आहे. उपरोक्त ४७०१ लेखाशिषांवर कालव्याच्या कामांवर मागील पाच वर्षात केलेला खर्च खालीलप्रमाणे आहे.

अन्.क्र.	वर्ष	खर्च (कोटी)
8	2016-17	4.19

2	2017-18	36.02
3	2018-19	95.74
4	2019-20	71.70
5	2020-21	26.14
6	202१-2२	33.22 (सप्टेंबर अखेर)